

				<i>Heure d'entrée:</i>	
Is the Inside of the site clean (papers, herbs, plantations...)?					
<i>Est-ce que l'intérieur du site est propre (papiers, herbes, plantes...) ?</i>					
<i>Est-ce que l'intérieur et l'extérieur du shelter sont nettoyés ?</i>					
<i>Est-ce que le sous-traitant à utiliser un souffleur d'air de pression pour nettoyer la poussière à l'</i>					
Did the contractor check for any signs of rat/mice activity within site (cable eating...)?					
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié s'il n'existe pas de signe d'activité de rat/souris dans le site (câbles rongés...) ?</i>					
<i>pour ne pas affecter n'importe quel être humain ? Ces produits auront pour effet de bloquer l'accès</i>					

What is the generator Brand (SDMO, Jubaily, Mikano, Color Ceramica, Techno Gen etc...)? <i>Quelle est la marque du groupe électrogène (SDMO, Jubaily, Mikano, Color Ceramica...) ?</i>	
What is the engine Brand (Perkins, Lister Peter, Cummins...)? <i>Quelle est la marque du moteur (Perkins, Lister Peter, Cummins...) ?</i>	
What is the alternator Brand (Mec calte, Lister Peter, Stamford...)? <i>Quelle est la marque de l'alternateur principal (Mec calte, Lister Peter, Stamford...) ?</i>	
What is the board controller Brand (Deep Sea 7320, Trion...)? <i>Quelle est la marque de contrôleur (Deep Sea 7320, Trion...) ?</i>	
Vérifier que le groupe électrogène est propre de l'extérieure et de l'intérieure.	
Est-ce que le sous-traitant a changé le filtre d'huile (chaque 200-250 heures) ?	
traitant a changé le filtre d'air ?	
Est-ce que le sous-traitant a vérifié qu'aucune perte d'huile ne se révèle au niveau du groupe ?	
Est-ce que le sous-traitant a vérifié que le niveau d'huile est au niveau maximal de la jauge ?	
Did the contractor check the Quality of the Oil (color, viscosity...)? <i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié la qualité de l'huile du groupe (couleur, viscosité...) ?</i>	

<p>Did the contractor verify the status of the generator 's radiator (no water leakage, no damages</p>	
<p><i>vérifié le status du radiateur du groupe (pas de perte d'eau, pas de dégât causé par le ventilateur sur son axe...) ?</i></p>	
<p>Did the contractor check the thermostat ' status?</p>	
<p><i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié le niveau d'eau/refroidissant dans le radiateur ?</i></p>	
<p><i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status de la courroie de l'alternateur de charge du groupe ?</i></p>	

Did the contractor check the controller status (Deep Sea 7320 board...)?	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du module de contrôle du groupe (Deep Sea 7320...)?</i>	
<i>I- bas niveau du carburant, 2- pression d'huile et 3- tension du générateur ?</i>	
<i>température et de pression d'huile ?</i>	
Did the contractor check the generator's exhaust system (no broken parts, well fixed)?	
<i>Est-ce que le sous-traitant a contrôlé le système d'échappement de gaz du groupe (pas de corps étrangers, de fissures, bien fixé...) ?</i>	
Did the contractor check the generator's silencer for any breaks, leakages, broken brackets?	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié l'état du silencieux du groupe pour des fissures, fuite de liquide,</i>	
SYSTEME D'INVERSUER	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l'inverseur ne présente pas de mauvaises connexions ?</i>	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que les composants de l'inverseur sont tous en bon état ?</i>	
<i>le test du bon fonctionnement de l'inverseur ?</i>	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l'alimentation AES SONEL est stable ?</i>	

<i>Est-ce que le sous-traitant a mesuré les tensions à l'entrée et à la sortie du régulateur automatique de</i>	
<i>Quelle est la capacité de la cuve (en cm) ? Hauteur..... Largeur..... profondeur</i>	
<i>Est-ce que l'ouverture de ravitaillement de la cuve est hermétiquement fermée et attaché au system de</i>	
<i>Est-ce que le filtre séparateur d'eau du carburant installé et le filtre interne change ?</i>	
<i>Est-ce que l'entreprise en charge de la sécurité a signé sur site la fiche de ravitaillement en</i>	

<i>a nettoyé le compresseur du climatiseur utilisant de l'eau sous pression ?</i>	
<i>Est-ce que le sous-traitant a nettoyé le bobinage du condenseur externe et l'unité d'évaporateur interne</i>	

CANOPY'S STATUS / LE STATUS DE LA TENTE	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que la tente n'est pas affectée par la rouille ? A-t-il pris des dispositions dans le cas d'échéant ?</i>	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l'éclairage et les prises de courant du canopy sont fonctionnel</i>	

--	--

Is the canopy 's structure firmly fixed & stable.

Est-ce que la structure du canopy tient bien et d'une manière stable ?

Does the canopy's foundation present no cracks? If found did the contractor rectify?

--

Did the contractor check the cable 's tray for rust? Did he remedy if found?

n'est pas affecté par la rouille ? At-il pris des dispositions dans le cas échéant ?

--

--

--

--

--

--

<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que la clôture de cable RF n'est pas affectée par la rouille ? A-t-il</i>	
Is the locking system of the fence's gate operational?	

How many rectifier's modules found in the cabinet on site? <i>Combien de module de redresseurs avons-nous dans la baie d'énergie ?</i>	
How many rectifier's modules missing in the cabinet? Combien de	
<i>Est-ce que le sous-traitant a vérifié que tous les disjoncteurs dans la baie d'énergie et sans aucun signe</i>	

tifiers' output voltage? Is it sufficient for the site and batteries?	
-ce que le câblage dans la baie d'énergie bien fait selon le standard?	
us dans la baie d'énergie ?	
el est la capacité d'une batterie en termes de voltage ? A-t-on confirmé le voltage de toutes les	
Est-ce que le sous-traitant a vérifié l'autonomie des batteries en effectuant le test?	
Si le sous-traitant n'a pas effectué le test d'autonomie, avons-nous demandé au sous-traitant et d'après experience quelle est l'autonomie des batteries ?	
ENERGIE	
Est-ce que le sous-traitant a vérifié la température dans la baie d'énergie ?	
cumulated water within the cabinet 's door where cooling system is installed? Existe-t-il des signes au accumulée dans l'armoire d'électrification (power) où la climatisation est installée pour ce type quipement ?	

<i>d'une batterie en termes de voltage ? A-t-on confirmé le voltage de toutes les batteries regroupées ainsi</i>	
<i>E</i>	
If Contractor did not perform the autonomy test? Did we ask based on contractor 's experience	
<i>Si le sous-traitant n'a pas effectué le test d'autonomie, avons-nous demandé au sous-traitant et d'après son experience quelle est l'autonomie de cette branche des batteries ?</i>	
<i>Est-ce que le sous-traitant a bien nettoyé les panneaux solaires pour optimiser l'exposition de ces</i>	
Did the contractor check all connections, DB box, DC cable etc....?	
<i>Si la resistance de la terre est supérieure à 5 ohms, quelle est l'action prise pour la réduire ?</i>	

SYSTÈME D'ALARMES

<i>Est-ce qu'on a bien vérifié le détecteur de température dans le shelter ?</i>	
<i>Est ce qu'on a vérifié le détecteur de présence d'énergie ?</i>	
<i>Est ce qu'on a bien vérifié le capteur de fermeture de portail de la clôture du site ?</i>	
<i>Est ce qu'on a bien vérifié le détecteur de niveau de consommation en fuel du groupe électrogène du</i>	
<i>Est ce qu'on a bien vérifié les détecteurs installés au niveau de la cuve pour le contrôle de l'ouverture</i>	